

Dragones 1841

08.03.2021

Habiendo finalizado el hormigonado de la losa sobre 4^{to} piso, ya se encuentran avanzadas las tareas de armado de encofrado de la losa sobre 5^{to} piso. Una vez finalizada y completada las tareas correspondientes, estarán próximas a culminar la etapa de hormigón general de la obra faltando solamente el hormigonado del último nivel.

En paralelo, en 1^{er}, 2^{do} y 3^{er} piso se esta avanzando con la mampostería interna de las unidades y caja de escalera, muros levantados en ladrillo hueco y común según corresponde. De esta manera se pueden apreciar las medidas de los ambientes, la iluminación natural que poseen y la fluidez de los espacios. También se están completando las medianeras, utilizando para ello ladrillo común.

En cuanto a las instalaciones generales del edificio, se están ejecutando las tareas de la instalación de incendio y su respectivo tanque de reserva de agua ubicado en subsuelo.

A medida que se avanza con el colado de losas se van colocando las cañerías de instalación eléctrica, instalación con la que además, se comenzó a avanzar en los muros internos de las unidades .

Esta semana se comenzó con la instalación sanitaria general, definiendo todos los pasos a seguir según un plan de acción diagramado en un cronograma de ejecución de tareas.

